



专项债券项目绩效自评表

(2025年度)



|              |                                                                                                                                                                             |          |                  |                 |                                   |                  |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 梅河口市肉牛产业融合示范园建设项目                                                                                                                                                           |          |                  |                 | 项目类型                              | 产业园区基础设施建设       |      |             |
| 主管部门         | 梅河口市农业农村局                                                                                                                                                                   |          |                  |                 | 实施单位                              | 梅河口市田源农牧发展集团有限公司 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                             |          | 已投资规模            | 当年投资规模          | 全年执行数                             | 分值               | 得分   |             |
|              | 项目总概算                                                                                                                                                                       |          | 229089.41        | 183400          | 183400                            | 10               | 100% |             |
|              | 其中：新增专项债券规模                                                                                                                                                                 |          | 153900           |                 |                                   |                  |      |             |
|              | 财政预算资金投资                                                                                                                                                                    |          | 8630.29          |                 |                                   |                  |      |             |
|              | 其中：项目资本金                                                                                                                                                                    |          | 8630.29          |                 |                                   |                  |      |             |
|              | 项目单位自有资金投                                                                                                                                                                   |          | 20869.71         |                 |                                   |                  |      |             |
|              | 其中：项目资本金                                                                                                                                                                    |          | 20869.71         |                 |                                   |                  |      |             |
|              | 项目单位融资资金                                                                                                                                                                    |          |                  |                 |                                   |                  |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值           | 实际完成值                             | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标     | 肉牛精深加工车间及厂房主体完成率 | 100%            | 92%                               | 8                | 7.8  |             |
|              |                                                                                                                                                                             |          | 反刍饲料精深加工车间完成率    | 100%            | 99%                               | 8                | 7.95 |             |
|              |                                                                                                                                                                             |          | 中和镇肉牛养殖基地完成率     | 100%            | 90%                               | 8                | 7.5  |             |
|              |                                                                                                                                                                             | 质量指标     | 肉牛精深加工车间及厂房主体完成率 | 100%            | 100%                              | 8                | 8    |             |
|              |                                                                                                                                                                             |          | 反刍饲料精深加工车间完成率    | 100%            | 100%                              | 8                | 8    |             |
|              |                                                                                                                                                                             |          | 中和镇肉牛养殖基地完成率     | 100%            | 100%                              | 8                | 8    |             |
|              |                                                                                                                                                                             | 时效指标     | 项目前期准备完成及时率      | 100%            | 100%                              | 6                | 6    |             |
|              |                                                                                                                                                                             | 成本指标     | 预计年度完成投资额        | 183400          | 183400                            | 6                | 6    |             |
|              |                                                                                                                                                                             | 效益指标     | 经济效益指标           | 项目对本地区经济增长贡献    | 促进                                | 完成               | 4    | 4           |
|              | 项目对周围地区经济增长贡献                                                                                                                                                               |          |                  | 提升              | 完成                                | 4                | 4    |             |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                      |          | 项目带动本地区就业        | 带动              | 完成                                | 3                | 3    |             |
|              |                                                                                                                                                                             |          | 生态效益指标           | 项目提高本地区秸秆利用水平   | 提高                                | 完成               | 3    | 3           |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                     |          |                  | 项目对本地区空气质量的影响情况 | 改善                                | 完成               | 3    | 3           |
|              |                                                                                                                                                                             |          | 项目提高本地区产业融合发展水平  | 提高              | 完成                                | 4                | 4    |             |
|              |                                                                                                                                                                             |          |                  | 项目对本地区发展的促进作用   | 促进                                | 完成               | 4    | 4           |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 利益相关方满意度 | 示范园区企业对基础设施的满意度  | 100%            | 未完成                               | 5                | 0    |             |
|              | 总分                                                                                                                                                                          |          |                  |                 |                                   |                  | 90   | 84.25       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                        |          |                  |                 | 实际完成情况                            |                  |      |             |
|              | 通过产业园区基础设施的建设，促进梅河口市畜禽产业高质量发展，形成一二三产业联动效应。发展节粮型畜牧业，保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构。进一步消解秸秆直接还田带来的不利影响，减少环境污染，增加土壤肥力，在解决农作物秸秆污染问题的同时，进一步联农带农，增加农民的收入。促进畜牧业结构调整和转型升级，实现农业绿色可持续发展。 |          |                  |                 | 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。 |                  |      |             |

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。