



专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	梅河口市中医院综合救治能力提升				项目类型	卫生健康		
主管部门	梅河口市卫生健康局				实施单位	梅河口市中医院		
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算	4,259.65			10	100%	10	
	其中：新增专项债券规模							
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资	259.65	259.65	259.65				
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	477.63平方	477.63平方	10	10	
			购置设备	63台套	63	10	10	
		质量指标	工程交验合格	=100%	100%	10	10	
			设备验收合格	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完工及时	=100%	100%	15	15
		成本指标	项目总投资	≤5211.33万元	81.77%	15	12	
	效益指标	经济效益指标	设备投入增加	≥660.19万	100%	4	4	
		社会效益指标	提升医疗服务	≥90%	≥90%	4	4	
			提高居民生活	≥90%	≥90%	4	4	
		生态效益指标	满足环保要求	100%	100%	4	4	
	可持续发展指标	救治能力	逐步提高	逐步提高	4	4		
		满意度指标	利益相关方满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							97	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：项目建设符合梅河口市的总体规划，符合梅河口市现阶段医疗卫生事业发展的需要，项目的建设对改善该区域居民就医环境，提高医疗预防保健网的整体效益。 目标2：项目建设便于梅河口市建立适应社会经济发展需要的、功能和结构更趋合理的医疗服务体系，不断满足人民群众日益增长的多层次、多样化的医疗卫生保健需求； 目标3：完成20年期专项债券本期偿还。				项目建设便于梅河口市建立适应社会经济发展需要的、功能和结构更趋合理的医疗服务体系，不断满足人民群众日益增长的多层次、多样化的医疗卫生保健需求； 项目建设符合梅河口市的总体规划，符合梅河口市现阶段医疗卫生事业发展的需要，项目的建设对改善该区域居民就医环境，提高医疗预防保健网的整体效益。因疫情改造房屋暂设为核酸采集处，2023年3月开始进行改造。因疫情期间临床			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。